

УТВЕРЖДАЮ:

Глава района

 В. Э. Шефер

« 5 » июля 2023 г.

Акт
о результатах контроля
за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов
коммунального хозяйства - объектов водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории Угловского района Алтайского края

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Концессионным соглашением № 135-С от 19.12.2019, комиссией, созданной распоряжением Администрацией Угловского района Алтайского края от 24.12.2021 года № 293-р, проведен контроль исполнения концессионером условий концессионного соглашения, **за период с 1.01.2023 по 1.07.2023.**

Контроль проводился комиссией в составе: С.Ю. Бирюлин, О.В. Ананьева, Т.В. Лысенко, Ю.А. Крюков.

Целью контроля является соблюдение концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения.

Заключение по результатам контроля:

Комиссия подтверждает выполнение концессионером следующих мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на 2022 год:

1. Скважина с. Угловское, замена насоса (ЭЦВ 10-65-110)

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2022 года, объем финансирования – 114 тыс. руб.

Фактические параметры: срок выполнения - 2 марта 2023 года, объем финансирования – 143,0 тыс. руб.

2. Скважина с. Лаптев Лог, замена насоса (ЭЦВ 6-25-100)

Плановые параметры: срок выполнения - не позднее 1 октября 2022 года, объем финансирования – 62 тыс. руб.

Фактические параметры: срок выполнения - 2 июня 2023 года, объем финансирования – 83,0 тыс. руб.

Заместитель главы Администрации
района по оперативным вопросам


С.Ю. Бирюлин

Председатель комитета
по экономике, имущественным
отношениям Администрации района


О.В. Ананьева

Начальник отдела по имуществу
Комитета по экономике, имущественным
отношениям Администрации района



Т.В. Лысенко

Начальник сектора ЖКХ и транспорта
отдела архитектуры, строительства,
ЖКХ и транспорта
Администрации района



Ю.А. Крюков